

搬入搬出施工スケジュール

日付：12月18日（月）

搬入組立

5:30	低床TR1	1.4m3改良機	加藤建設（養老陸運）
8:30	低床TR1	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
8:30	大型平（15t）1	トレンチャー・工具箱・ホス類	加藤建設（養老陸運）
9:00	大型平（15t）2	ウエイト	加藤建設（養老陸運）
10:00	大型平（15t）3	ハウス	加藤建設（ワキタ）
10:30	大型平（15t）4	12+15m3水槽	加藤建設（ワキタ）
11:00	大型平（15t）5	発電機・グラウトポンプ 他	加藤建設（ワキタ）

日付：12月19日（水）

キャリブレーション・施工・施工サイクル

8:00	大型平（15t）	車上プラント	加藤建設（ワキタ）
10:30	キャリブレーション立会		
11:15	大型ローリー1	セメントローリー14t	加藤建設（日立）
13:15	大型ローリー2	セメントローリー14t	加藤建設（日立）
14:50	サイクル立会		
15:00～16:30	盤下げ掘削		

日付：12月20日（水）

施工

8:00～10:00	盤下げ掘削～区割り段取り		
10:00～	施工(地盤改良)開始		
11:00	大型ローリー1	セメントローリー14t	加藤建設（日立）

日付：12月21日（木）

解体搬出

10:00	大型平（15t）5	発電機・グラウトポンプ 他	加藤建設（ワキタ）
10:30	大型平（15t）4	12+15m3水槽	加藤建設（ワキタ）
11:00	大型平（15t）3	ハウス	加藤建設（ワキタ）
11:30	大型平（15t）2	ウエイト	加藤建設（養老陸運）
13:00	大型平（15t）1	トレンチャー・工具箱・ホス類	加藤建設（養老陸運）
14:00	低床TR1	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
21:00	低床TR1	1.4m3改良機	加藤建設（養老陸運）