

資機材搬入スケジュール

日付：12月12日（火）

搬入組立

8:30	低床TR1	0.8m3改良機	加藤建設（養老陸運）
9:00	低床TR1	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
9:15	大型平（15t）1	トレンチャー・工具箱・ホース類	加藤建設（養老陸運）
10:00	大型平（15t）2	12m3水槽	加藤建設（ワキタ）
10:30	大型平（15t）3	発電機・グラウトポンプ 他	加藤建設（ワキタ）

日付：12月13日（水）

キャリブレーション・施工

8:00	大型平（15t）	車上プラント	加藤建設（ワキタ）
10:00	キャリブレーション立会		
10:30	大型ローリー1	セメントローリー	加藤建設（TC）
11:30	大型ローリー2	セメントローリー	加藤建設（TC）
13:30	大型ローリー3	セメントローリー	加藤建設（TC）

日付：12月14日（木）

施工・サイクル立会

8:30	大型ローリー1	セメントローリー	加藤建設（TC）
9:30	大型ローリー2	セメントローリー	加藤建設（TC）
10:30	サイクル立会（1時間前後）		
11:30	大型ローリー3	セメントローリー	加藤建設（TC）

日付：12月15日（金）

解体搬出

8:30	大型平（15t）3	発電機・グラウトポンプ 他	加藤建設（ワキタ）
9:00	大型平（15t）2	12m3水槽	加藤建設（ワキタ）
9:30	大型平（15t）1	トレンチャー・工具箱・ホース類	加藤建設（養老陸運）
10:00	低床TR1	0.8m3改良機	加藤建設（養老陸運）
10:30	低床TR1	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）