

資機材搬入スケジュール

日付：1月22日（月）

搬入組立

5:30	低床TR1	1.9m3ベースマシン	加藤建設（養老陸運）
6:00	ラフタークレーン	50t 搬入	元請支給
8:30	低床TR2	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
9:00	中型平（6t）	工具箱・ホース他	加藤建設（養老陸運）
9:30	大型平（15t）1	プラント機材	加藤建設（ワキタ）
10:00	大型平（15t）2	発電機機・SG他	加藤建設（ワキタ）
10:30	大型平（15t）3	水槽24m3	加藤建設（ワキタ）
10:45	大型平（15t）4	ハウス(梅村)	加藤建設（ワキタ）
11:00	大型平（15t）5	ウエイト	加藤建設（養老陸運）
11:30	フラットトレーラー1	ブームアーム	加藤建設（養老陸運）
11:45	フラットトレーラー1	トレンチャー11m	加藤建設（養老陸運）
21:00	ラフタークレーン	50t 搬出	元請支給

日付：1月23日（火）

8:00	ラフタークレーン	25t 搬入	元請手配
8:30	大型平（15t）1	セメントサイロ	加藤建設(TCトレーディング)
8:00~17:00	組立作業		

日付：1月24日（水）

8:00~10:00	組立作業		
9:30~	セメントローリー	4台（12t）	加藤建設(TCトレーディング)
10:00~	キャリブレーション(1時間程度)→施工		

日付：1月25日（木）

8:00~	セメントローリー	4台（12t）	加藤建設(TCトレーディング)
-------	----------	---------	-----------------

日付：1月26日（金）

8:00~	セメントローリー	3台（12t）	加藤建設(TCトレーディング)
13:30(仮)	施工サイクル立会		

日付：1月29日（月）

8：00～17:00	解体作業
------------	------

日付：1月30日（火）

解体搬出

6:00	ラフタークレーン	50t 搬入	元請支給
8:00	大型平（15 t）1	セメントサイロ	加藤建設(TCトレーディング)
9:00	大型平（15 t）2	プラント機材	加藤建設（ワキタ）
10:00	大型平（15 t）3	発電機機・SG他	加藤建設（ワキタ）
10:30	大型平（15 t）4	水槽24m3	加藤建設（ワキタ）
11:00	大型平（15 t）5	ハウス(梅村)	加藤建設（ワキタ）
13:00	大型平（15 t）6	ウエイト	加藤建設（養老陸運）
13:30	フラットトレーラー1	ブームアーム	加藤建設（養老陸運）
14:00	フラットトレーラー2	トレンチャー11m	加藤建設（養老陸運）
14:30	中型平（6 t）	工具箱・ホース他	加藤建設（養老陸運）
16:00	低床TR1	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
21:00	低床TR2	1.9m3ベースマシン	加藤建設（養老陸運）
21:00	ラフタークレーン	50t	元請支給