

資機材搬入スケジュール

日付：3月5日（火）

**搬入組立①-1樋門①②**

8:00	低床TR1	0.8m3改良機	加藤建設（養老陸運）
8:30	低床TR2	0.45m3BH	加藤建設（ワキタ）
9:15	中型平（4t）3	工具箱・ホース類	加藤建設（養老陸運）
10:00	中型平（4t）4	トレンチャー4m	加藤建設（養老陸運）
10:30	大型平（10tユニック）5	発電機・コンプレッサ ・グラウトポンプ 他	加藤建設（ワキタ）

日付：3月6日（水）

**キャリブレーション・①-1樋門①②施工・サイクル立会・車上プラント搬出**

7:30	大型平（8t）	車上プラント搬入	加藤建設（ワキタ）
10:00	キャリブレーション立会		
10:30	大型ローリー1	セメントローリー10t	JV（トクヤマ）
13:30	サイクル立会（1時間弱）		
13:30	大型ローリー1	セメントローリー10t	JV（トクヤマ）

日付：3月7日（木）

**樋門①②施工・車上プラント搬出**

8:00 仮予定	大型ローリー1	セメントローリー12t	JV（トクヤマ）
16:00	大型平（8t）	車上プラント搬出	加藤建設（ワキタ）

日付：3月8日（金）

**解体移設①-1(樋門①②→大芝坂路)4tユニック×1台・トレーラー×なし現場内自走**

8:15	自走	0.8m3改良機 3mトレンチャー	加藤建設（養老陸運）
8:30	中型平（4tユニック）1	発電機他	加藤建設（養老陸運）
9:30	中型平（4tユニック）2	コンプレッサ・グラウトポンプ	加藤建設（養老陸運）
11:00	中型平（4tユニック）4	工具箱・ホース類	加藤建設（養老陸運）
11:30	自走	0.45m3BH	加藤建設（養老陸運）
13:30	組立（プラント・給水ポンプ・ホース類）		

資機材搬入スケジュール

日付：3月11日（月）

①-1車上プラント搬入・キャリブレーション・大芝坂路大芝坂路施工・サイクル立会

7:30	大型平（8 t）	車上プラント搬入	加藤建設（ワキタ）
9:30	キャリブレーション立会(プラント違う場合)		
9:30 ~仮予定	大型ローリー1	セメントローリー3台 30 t	JV（トクヤマ）
13:30	サイクル立会（1時間弱）		

日付：3月12日（火）

大芝坂路施工

8:30	施工（地盤改良）		
8:30 ~仮予定	大型ローリー1	セメントローリー4台 40 t	JV（トクヤマ）
13:30	サイクル立会（1時間弱）		

日付：3月13日（水）

大芝坂路施工・車上プラント搬出

8:30	施工（地盤改良）		
8:30 ~仮予定	大型ローリー1	セメントローリー1台 12 t	JV（トクヤマ）
15:00	大型平（8 t）	車上プラント搬出	加藤建設（ワキタ）

日付：3月14日（木）

解体移設①-1(大芝坂路→沢尻橋)4tユニック×1台・トレーラー×なし現場内自走

8:15	自走	0.8m3改良機 3mトレンチャー	加藤建設（養老陸運）
8:30	中型平（4 t ユニック）1	発電機他	加藤建設（養老陸運）
9:30	中型平（4 t ユニック）2	コンプレッサ・グラウトポンプ	加藤建設（養老陸運）
11:00	中型平（4 t ユニック）4	工具箱・ホース類	加藤建設（養老陸運）
11:30	自走	0.45m3BH	加藤建設（養老陸運）
13:30	組立（プラント・給水ポンプ・ホース類）		

日付：3月15日（金）

①-2車上プラント搬入・キャリブレーション・沢尻橋施工・サイクル立会・車上プラント搬出

7:30	大型平（8 t）	車上プラント搬入	加藤建設（ワキタ）
8:00 仮予定	大型ローリー1	セメントローリー10 t	JV（トクヤマ）
9:00	キャリブレーション立会(プラント違う場合)		
10:00	サイクル立会（1時間弱）→施工後解体		
16:00	大型平（8 t）	車上プラント搬出	加藤建設（ワキタ）

資機材搬入スケジュール

日付：3月18日（月）

**移設(①-2沢尻橋→②-3又は③樋門⑥)4tユニック×2台・トレーラー×1台**

9:00	中型平（4tユニック）1	発電機他	加藤建設（養老陸運）
9:30	中型平（4tユニック）2	コンプレッサー・グラウトポンプ	加藤建設（養老陸運）
10:00	中型平（4tユニック）3	トレンチャー-4m	加藤建設（養老陸運）
10:30	低床TR1	0.8m3改良機	加藤建設（養老陸運）
11:00	中型平（4tユニック）4	工具箱・ホース類	加藤建設（養老陸運）
11:30	低床TR2	0.45m3BH	加藤建設（養老陸運）

日付：3月19日（火）

**②-3又は③車上プラント搬入・キャリブレーション・樋門⑥施工・サイクル立会・車上プラント搬出**

7:30	大型平（8t）	車上プラント搬入	加藤建設（ワキタ）
8:00～仮予定	大型ローリー1	セメントローリー-20t（2台）	JV（トクヤマ）
9:00	キャリブレーション立会(プラント違う場合)		
13:30	サイクル立会（1時間弱）		
16:00	大型平（8t）	車上プラント搬出	加藤建設（ワキタ）

日付：3月20日（水）

**解体移設(②-3又は③樋門⑥→①-1大芝坂路)4tユニック×2台・トレーラー×1台**

9:00	中型平（4tユニック）1	発電機他	加藤建設（養老陸運）
9:30	中型平（4tユニック）2	コンプレッサー・グラウトポンプ	加藤建設（養老陸運）
10:00	中型平（4tユニック）3	トレンチャー-4m	加藤建設（養老陸運）
10:30	低床TR1	0.8m3改良機	加藤建設（養老陸運）
11:00	中型平（4tユニック）4	工具箱・ホース類	加藤建設（養老陸運）
11:30	低床TR2	0.45m3BH	加藤建設（養老陸運）

日付：3月21日（木）

**組立(大芝坂路)**

8:00～17:00	組立・施工準備
------------	---------

資機材搬入スケジュール

日付：3月22日（金）

①-1車上プラント搬入・キャリブレーション・大芝坂路施工・サイクル立会

7:30	大型平（8 t）	車上プラント搬入	加藤建設（ワキタ）
8:00 仮予定	大型ローリー1	セメントローリー12 t	JV（トクヤマ）
9:00	キャリブレーション立会(プラント)		
13:30	サイクル立会（1時間弱）		

日付：3月23日（土）

①-1大芝坂路施工・車上プラント搬出

8:00 仮予定	大型ローリー1	セメントローリー12 t	JV（トクヤマ）
16:00	大型平（8 t）	車上プラント搬出	加藤建設（ワキタ）

日付：3月25日（月）

車上プラント搬入・施工・車上プラント搬出

7:30	大型平（8 t）	車上プラント搬入	加藤建設（ワキタ）
8:00 仮予定	大型ローリー1	セメントローリー12 t	JV（トクヤマ）
16:00	大型平（8 t）	車上プラント搬出	加藤建設（ワキタ）

日付：3月26日（火）

解体搬出

8:00	中型平（10 t ユニック）1	発電機・コンプレッサー ・グラウトポンプ 他	加藤建設（ワキタ）
9:00	中型平（4 t）2	トレンチャー4m	加藤建設（養老陸運）
10:00	低床TR3	0.8m3改良機	加藤建設（養老陸運）
10:00	中型平（4 t）4	工具箱・ホース類	加藤建設（養老陸運）
11:30	低床TR5	0.45m3BH	加藤建設（ワキタ）