








月 間 工 程 表

令和 6 年 7 月

安全 衛生責任者		確 認	
		 	

工 種	種 別	数 量	単 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備 考			
				月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水				
準備工		1	式																																	搬入組立 	移設  その2へ	
中層混合処理工	その1工事 桜並木	407	m3																																	地盤改良  V=292m3(千鳥施工)		
中層混合処理工	その2工事 八千代橋	407	m3																																	→8/3組立開始		
中層混合処理工	その2工事 明光橋	187/ 712	m3																																	→8/7施工開始		
中層混合処理工	その1工事 沢尻橋	122	m3																																	→9/末搬入予定		
中層混合処理工	その1工事 ほほえみ橋	76	m3																																	→9/末搬入予定		
仮設工	給水																																			河川より給水 		
その他	立会																																			キャリブレーション(その1・2兼用) 	施工サイクル  施工サイクル	
宿泊ホテル 予約 (ビジネスホテル シ ティ・イン茂原)	車上プラント	1名																																				
	菅原班	3名																																		○	○ ○	