

日付:8月3日(土)

**その2落合公園→八千代橋移動・組立**

8:00~14:00	自走・組立準備
------------	---------

日付:8月5日(月)

**八千代橋施工・キャリブ・サイクル立会**

7:30	大型平 (8 t)	車上プラント搬入	加藤建設 (ワキタ)
9:00~10:00	キャリブレーション(プラントのみ)→サイクル立会 (合計1時間)		
10:00 12:00/14:00	大型ローリー×3台	セメントローリー26 t	JV (トクヤマ)
10:00~11:00	サイクル立会 (1時間弱)		

日付:8月6日(火)

**八千代橋施工**

10:00 12:00	大型ローリー×2台	セメントローリー24 t	JV (トクヤマ)
----------------	-----------	--------------	-----------

日付:8月7日(水)

**明光橋施工**

8:30	大型ローリー×1台	セメントローリー12 t	JV (トクヤマ)
PM	片付・落合公園自走・一部解体		

日付:8月8日(木)

**明光橋解体搬出**

9:00	中型平 (4 t) 1	トレンチャ-3m	加藤建設 (養老陸運)
10:00	中型平 (4 t 平車) 2	発電機他	加藤建設 (ワキタ)
10:00	中型平 (4 t ユニック) 3	コンプレッサ・グラウトポンプ	加藤建設 (ワキタ)
10:30	中型平 (4 t ユニック) 4	工具箱・ホス類	加藤建設 (養老陸運)
11:00	低床TR5	0.8m3改良機	加藤建設 (養老陸運)
11:30	大型セルフ15t6	0.45m3BH	加藤建設 (ワキタ)