





月 間 工 程 表

令和 6 年 8 月

安全 衛生責任者		確 認	
		 	

工 種	種 別	数 量	単 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備 考		
				木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
準備工		1	式			組立				移設	搬出																										
中層混合処理工	その2工事 八千代橋	407	m3					地盤改良																													
中層混合処理工	その2工事 明光橋	68/ 712	m3							自走	地盤改良V=68m3																										
中層混合処理工	その1工事 沢尻橋	122	m3																																	→9/末搬入予定	
中層混合処理工	その1工事 ほほえみ橋	76	m3																																	→9/末搬入予定	
仮設工	給水																																				
その他	立会																																				
宿泊ホテル 予約 (ビジネスホテル シ ティ・イン茂原)	車上プラント	1名						○	○																												
	菅原班	3名						○	○	○																											



夏季休暇期間

→9/末搬入予定

→9/末搬入予定