

資機材搬入スケジュール

日付：11月6日（水）

(施工エリア側)搬入組立

5:30	低床TR1	1.9m3BH	加藤建設（養老陸運）
6:00	ラフタークレーン	50t	元請
8:00	朝礼（新規）		
8:30	低床TR2	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
9:00	大型平（15t）3	工具箱・ホース・雑材	加藤建設（養老陸運）
9:30	大型平（15t）4	ウエイト	加藤建設（養老陸運）
10:00	フラットトレーラー5	ブームアーム	加藤建設（養老陸運）
11:00	フラットトレーラー6	トレンチャー11m	加藤建設（養老陸運）

日付：11月7日（木）

(プラントエリア側)搬入組立

8:30	ラフタークレーン	25t	元請
8:30	西尾レントオールICT機材設置		
8:30	大型平（15t）1	20+24m3水槽	加藤建設（ワキタ）
9:00	大型平（15t）2	プラント機材	加藤建設（ワキタ）
9:00	大型平（15t）3	発電機機・SG他	加藤建設（ワキタ）
10:00	大型平（15t）4	ハウス(梅村) シャッター倉庫	加藤建設（ワキタ）
13:00	大型平（15t）5	セメントサイロ1	CSM搬入組立
13:30	大型平（15t）6	セメントサイロ2	CSM搬入組立
13:00～	プラント組立・改良機組立		

日付：11月8日（金）

(施工エリア側)搬入組立

8:30	西尾レントオールICT精度確認		
AM	プラント組立・改良機組立		
PM	自主キャリブレーション確認		
13:30 14:00	セメント搬入2台		

日付：11月11日（月）

(施工エリア側)搬入組立

10:00	キャリブレーション立会		
11:00～	施工サイクル立会・地盤改良		