

資機材搬入スケジュール

日付：1月20日（月）

（プラントエリア側）解体搬出

8:00	ラフタークレーン	25t	元請
8:00	大型平（15 t）1	セメントサイロ1	CSM搬入組立
8:30	大型平（15 t）2	セメントサイロ2	CSM搬入組立
10:00	大型平（15 t）3	プラント機材	加藤建設（ワキタ）
11:00	大型平（15 t）4	発電機機・SG他	加藤建設（ワキタ）
11:30	大型平（15 t）5	20+24m3水槽	加藤建設（ワキタ）

日付：1月21日（火）

（施工エリア側）解体搬出

6:00	ラフタークレーン	50t	元請
8:00	朝礼		
8:30	フラットトレーラー1	トレンチャー11m	加藤建設（養老陸運）
8:45	フラットトレーラー2	ブームアーム	加藤建設（養老陸運）
9:30	大型平（15 t）3	ウエイト	加藤建設（養老陸運）
10:00	大型平（15 t）4	ハウス(梅村) シャッター倉庫	加藤建設（ワキタ）
10:00	大型平（2 t）5	発電機機・ウェルダ－	加藤建設（ワキタ）
10:30	大型平（15 t）6	工具箱・ホース・雑材	加藤建設（養老陸運）
11:30	低床TR7	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
21:00	ラフタークレーン	50t	元請
21:00	低床TR9	1.9m3BH	加藤建設（養老陸運）