

## 資機材搬入スケジュール

日付：1月23日（木）

5:30	低床TR1	1.9m3BH搬入のみ	加藤建設（養老陸運）
6:00	ラフタークレーン	50t 搬入	元請
8:00	朝礼（新規）		
9:00	低床TR1	1.9m3BH荷卸し搬出	加藤建設（養老陸運）
9:10	低床TR2	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
9:20	大型平（15t）3	工具箱・ホース・雑材	加藤建設（養老陸運）
9:30	大型平（15t）4	ウエイト	加藤建設（養老陸運）
10:00	フラットトレーラー5	ブームアーム	加藤建設（養老陸運）
11:00	フラットトレーラー6	トレンチャー11m	加藤建設（養老陸運）
11:30	大型平（15t）4	ハウス(梅村) シャッター倉庫	加藤建設（ワキタ）
21:00	ラフタークレーン	50t 搬出	元請

日付：1月24日（金）

9:00	ラフタークレーン	25t 搬入	元請
10:00	大型平（15t）1	20+24m3水槽	加藤建設（ワキタ）
10:30	大型平（15t）2	プラント機材	加藤建設（ワキタ）
11:00	大型平（15t）3	発電機機・SG他	加藤建設（ワキタ）
13:00	大型平（15t）5	セメントサイロ1	日特建設
13:00～	プラント組立・改良機組立		
16:00	ラフタークレーン	25t 搬出	元請

日付：1月27日（月）

AM	プラント組立・改良機組立		
PM	自主キャリブレーション確認		
13:30 14:00	セメント搬入2台		
14:00～15:00	キャリブレーション立会		