

資機材搬入スケジュール

日付：2月12日（水）

搬入組立

5:30	低床TR1	先導車+1.4m3BH搬入	加藤建設（養老陸運）
8:00	朝礼		
8:00	ラフタークレーン	25t 搬入	元請
8:30	大型平（15 t）2	ウエイト・工具箱	加藤建設（養老陸運）
9:00	低床TR3	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
10:00	大型平（15 t）4	トレンチャー4m ・ホース類	加藤建設（養老陸運）
10:30	中型平（4 t）5	水槽 10m3	加藤建設（養老陸運）
10:30	大型平（15 t）6	ハウス(梅村) シャッター倉庫	加藤建設（ワキタ）
11:00	大型平（15 t）7	コンプレッサ・グラウトポンプ 発電機他	加藤建設（ワキタ）
15:00	ラフタークレーン	25t 搬出	元請

日付：2月13日（木）

キャリブレーション・施工・サイクル立会

8:00	大型平（8 t）	車上プラント搬入	加藤建設（ワキタ）
10:00～11:00	キャリブレーション立会		
10:30	大型ローリー1	セメントローリー12 t	加藤建設(TC)
11:00～12:00	サイクル立会（1時間前後）		
12:00	大型ローリー1	セメントローリー12 t	加藤建設(TC)

日付：2月14日（金）

施工

8:30	大型ローリー1	セメントローリー 11 t ×1台	加藤建設(TC)
8:30～12:00	施工～解体		
13:00	大型平（8 t）	車上プラント搬出	加藤建設（ワキタ）

日付：2月17日（月）

搬出

8:00	ラフタークレーン	25t 搬入	元請
8:30	大型平（15 t）1	コンプレッサ・グラウトポンプ 発電機他	加藤建設（ワキタ）
9:00	中型平（4 t）5	水槽 10m3	加藤建設（養老陸運）
9:30	大型平（15 t）3	ウエイト・工具箱	加藤建設（養老陸運）
10:00	大型平（15 t）4	トレンチャー4m ・ホース類	加藤建設（養老陸運）
11:00	大型平（15 t）5	ハウス(梅村) シャッター倉庫	加藤建設（ワキタ）
11:30	低床TR6	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
11:45	ラフタークレーン	25t 搬出	元請
21:00	低床TR1	先導車+1.4m3BH搬出	加藤建設（養老陸運）