

資機材搬入スケジュール

日付：6月16日（月）

(④～⑥工区)搬入

6:00	ラフタークレーン	50t × 1/2台	元請（鹿島JV）
8:00	大型平（15 t）1	20+24m3水槽	加藤建設（ワキタ）
8:30	大型平（15 t）2	20+24m3水槽	加藤建設（ワキタ）
9:00	大型平（15 t）1	20+24m3水槽	加藤建設（ワキタ）
9:30	大型平（15 t）3	プラント機材SG3号機	加藤建設（ワキタ）
10:00	大型平（15 t）1	発電機他機材3号機移設	加藤建設（ワキタ）
10:30	大型平（15 t）4	プラント機材SG4号機	加藤建設（ワキタ）
11:00	大型平（15 t）4	ハウス・シャッター倉庫	加藤建設（ワキタ）
13:00	大型平（15 t）4	発電機他機材4号機移設	加藤建設（ワキタ）
13:30	大型平（15 t）4	ハウス・シャッター倉庫梅村	加藤建設（ワキタ）
14:30	大型平（15 t）4	ハウス・川崎	加藤建設（ワキタ）

日付：6月16日（月）

(③工区)搬出

6:00	ラフタークレーン	50t × 2/2台	元請（鹿島JV）
8:30	大型平（15 t）1	20+24m3水槽	加藤建設（ワキタ）
8:30	大型平（15 t）2	プラントSG3号機返却	加藤建設（ワキタ）
9:30	大型平（15 t）1	発電機他機材3号機移設	加藤建設（ワキタ）
10:30	大型平（15 t）3	プラントSG4号機返却	加藤建設（ワキタ）
11:00	大型平（15 t）4	発電機他機材4号機移設	加藤建設（ワキタ）
11:30	大型平（15 t）4	ハウス・シャッター倉庫梅村	加藤建設（ワキタ）
14:00	大型平（15 t）4	ハウス・川崎	加藤建設（ワキタ）

日付：6月17日（火）

(④～⑥工区)搬入 ※前日50 t R C搬入済

9:00	大型平（15 t）1	セメントサイロ3号機	元請（徳山セメント）
11:00	大型平（15 t）4	セメントサイロ4号機	元請（徳山セメント）
AM	サイロ設置作業		
PM	ホース・養生ネット他揚重作業		

日付：6月17日（火）

(③工区)搬出 ※前日50 t R C搬入済

8:00	大型平（15 t）3	セメントサイロ3号機	元請（徳山セメント）
10:00	大型平（15 t）4	セメントサイロ4号機	元請（徳山セメント）