

資機材搬入スケジュール

日付：10月10日（金）

(⑤⑥工区)搬出

6:00	ラフタークレーン	50t × 1台	元請（鹿島JV）
8:00	大型平（15 t）1	発電機SG機材(5号機)	加藤建設（ワキタ）
9:00	大型平（15 t）2	プラント機材(5号機)	加藤建設（ワキタ）
13:00	大型平（15 t）3	25+30m3水槽	加藤建設（ワキタ）
13:00	大型平（15 t）4	25+30m3水槽	加藤建設（ワキタ）
14:00		改良機解体作業	加藤建設（タイシン基礎）

日付：10月14日（火）

6:00	ラフタークレーン	50t × 1台	元請（鹿島JV）
8:00	大型平（15 t）1	セメントサイロ5号機	元請（徳山セメント）
13:00	大型平（15 t）2	トレンチャー8m	加藤建設（養老陸運）
14:00	フラットトレーラー1	ブームアーム	加藤建設（養老陸運）
15:00	大型平（15 t）3	ウエイト	加藤建設（養老陸運）
15:30	低床TR1	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
16:00	低床TR2	ベースマシン(1.9m3)	加藤建設（養老陸運）
21:00	先導車	改良機先導	加藤建設（養老陸運）

日付：10月22日（水）

6:00	ラフタークレーン	50t × 1台	元請（鹿島JV）
8:00	大型平（15 t）1	発電機SG機材(4号機)	加藤建設（ワキタ）
9:00	大型平（15 t）2	プラント機材(4号機)	加藤建設（ワキタ）
9:30		ホース・養生ネット他揚重作業	
10:00	大型平（15 t）1	25+30m3水槽	加藤建設（ワキタ）
11:00	大型平（15 t）2	25+30m3水槽	加藤建設（ワキタ）
13:00		改良機解体作業	加藤建設（吉尾土木）

日付：10月23日（木）

6:00	ラフタークレーン	50t × 1台	元請（鹿島JV）
8:00	大型平（15 t）1	セメントサイロ4号機	元請（徳山セメント）
10:00	大型平（15 t）3	トレンチャー8m	加藤建設（養老陸運）
11:00	大型平（15 t）4	ウエイト+アーム	加藤建設（養老陸運）
13:00	大型平（15 t）5	ホース類・雑材	加藤建設（養老陸運）
15:00	低床TR1	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
16:00	低床TR2	ベースマシン(1.9m3)	加藤建設（養老陸運）
21:00	先導車	改良機先導	加藤建設（養老陸運）

日付：10月24日（金）

10:00	大型ユニット（15 t）1	川崎ハウス・シャッター倉庫	加藤建設（ワキタ）
10:30	大型ユニット（15 t）2	梅村ハウス・シャッター倉庫	加藤建設（ワキタ）
11:00	中型ユニット（4 t）	工具箱・雑材	加藤建設（養老陸運）