

資機材搬入スケジュール

日付：5月22日（金）搬出

8:00	ラフタークレーン	25t	元請
8:00	大型平（15 t）10	セメントサイロ	加藤建設（日立セメント）
9:30	大型平（15 t）5	発電機機・SG他	加藤建設（ワキタ）
10:00	大型平（15 t）4	プラント機材	加藤建設（ワキタ）
10:30	大型平（15 t）6	24m3水槽	加藤建設（ワキタ）
11:00	大型平（15 t）3	トレンチャー3m・工具箱・ホース類他	加藤建設（養老陸運）
11:30	低床TR2	0.8m3改良機	加藤建設（養老陸運）
12:00	大型平（15 t）7	ハウス・シャッター倉庫	加藤建設（ワキタ）
12:30	低床TR1	0.7m3BH	加藤建設（ワキタ）
12:00	ラフタークレーン 搬出予定	25t	元請