

資機材搬入スケジュール

日付：8月3日（月）**搬入**

8:00	ラフタークレーン	25t	元請
8：00～9：00	新規入場者教育・作業手順周知会		
9:00	低床TR1	0.7m3BH硬質地盤ほぐし 立馬・安全ブロック積載	加藤建設（ワキタ）
9:15	低床TR2	0.8m3改良機	加藤建設（養老陸運）
9:30	大型平（15t）3	ハウス・シャッター倉庫 ※今回発電機不要	加藤建設（ワキタ）
9:45	大型平（15t）4	トレンチャー4m・工具箱・ホース類他	加藤建設（養老陸運）
10:00	大型平（15t）5	24m3水槽	加藤建設（ワキタ）
10:30	大型平（15t）6	発電機機・SG他	加藤建設（ワキタ）
11:00	大型平（15t）7	プラント機材	加藤建設（ワキタ）
13:00	大型平（15t）8	セメントサイロ	加藤建設（日立セメント）
13：30～14：30	VRS式GNSS測量器補正		
15:00	低床TR9	0.45m3BH 床付用相番機	加藤建設（ワキタ）
15:00	ラフタークレーン 搬出予定	25t	元請