



# 月 間 工 程 表

令和 8 年 5 月

安全 衛生責任者		確 認
		

工 種	種 別	数 量	単 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備 考						
				金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日							
準備工		1	式											改良機プラント搬入													改良機プラント解体														
														改良機プラント組立													改良機プラント搬出														
地盤改良工	中層混合処理工	2,075	m <sup>3</sup>											300m <sup>3</sup>	350m <sup>3</sup>	350m <sup>3</sup>										350m <sup>3</sup>	350m <sup>3</sup>	375m <sup>3</sup>													
固化材	固化材 仮予定 α:150kg/m <sup>3</sup> W/C:120%	ローリー車 330 使用数量	台 t t											4台	4台	4台									4台	4台	4台														
揚重工	支給クレーン 25 t RC		式											25tRC																					25tRC						
仮設工	給水		式											給水配管																											
	立会													キャリアレーション立会(9:30)												施工サイクル立会10:00~															
その他																																									