

【吊り荷重表】

資機材揚重 荷重作業半径一覧表 ラフタークレーン25+吊 主フック+吊り=0.30t

資機材名	資機材重量	総重量	作業半径	フーム長	定格荷重	定格(80%)	判定(80% > 総重量)
敷鉄板	1.6t	1.9t					
セメントサイロ(30t)	5.6t	5.9t	10.0m	16.4m	7.5t	6.0t	> 5.9t 合格
発電機(150KVA)	2.8t	3.1t	12.0m	16.4m	5.4t	4.3t	> 3.1t 合格
ミキシングプラント(21m ³ /h)	3.8t	4.1t	12.0m	16.4m	5.4t	4.3t	> 4.1t 合格
グラウトポンプ(SG30)	1.7t	2.0t	12.0m	16.4m	5.4t	4.3t	> 2.0t 合格
水槽(24m ³)	5.3t	5.6t	10.0m	16.4m	7.5t	6.0t	> 5.6t 合格
カウンターウェイト(1.4m ³)	7.6t	7.9t	8.0m	16.4m	11.3t	9.0t	> 7.9t 合格
トレンチャー(PBT-600)	4.6t	4.9t	10.0m	16.4m	7.5t	6.0t	> 4.9t 合格