月　間　工　程　表

令和　7　年　7　月

安全衛生責任者	社内責任者	確　認
梅村	加藤	五十嵐　桃井　佐藤

工　種	種　別	数　量	単位	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木	備　考
準備工		1	式									21:00特車搬出					5:00特車搬入																		
地盤改良工	中層（改良④工区１） 4号機	8,643	m3	7200																														8/4施工完了
	中層（改良④工区1） 3号機	8,644	m3	5430								整備	解体搬出				搬入組立	キャリブ																	
地盤改良工	中層（改良④工区2） 4号機	16,352	m3											区割立会																					
	中層（改良④工区2） 3号機	19,712	m3											区割立会						改良④工区2 施工開始														
揚重工	支給クレーン		式										加藤建設相殺分																					
仮設工	仮設給水	55m3(2基) ⇒ 165m3(4基)	式																															
	立会																																	
その他																																		

土工事期間

施工サイクル立会　区割立会　施工サイクル立会

本体機キャリブレーション（3号機）