月　間　工　程　表

令和　8　年　2　月

安全衛生責任者		確　認
柳田		佐藤

工　種	種　別	数　量	単位	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	1 日	2 月	3 火	備　考
準備工		1	式																改良機プラント搬入																
																						キャリブレーション													
																				改良機プラント組立															
地盤改良工	ラボ・共創棟 130kg/m3 W/C:70%	5,174	m3																			350	700			1050	1400	1750	2100	2450			2800	3150	
	エンジン棟 103kg/m3 W/C:70% ※σ7のため仮予定	3,058	m3																																
固化材	固化材	82	台																		1	2	4			4	4	4	4	4			4	4	
		987	t																		12	33.5	45.5			45.5	45.5	45.5	45.5	45.5			45.5	45.5	
揚重工	支給クレーン		式																50tRC																
仮設工	給水		式																	給水支給(工業用水)															
	立会																				キャリブレーション														
																						施工サイクル立会						施工サイクル立会						
その他																																			