月　間　工　程　表

令和　8　年　3　月

安全衛生責任者		確　認
梅村		佐藤

工　種	種　別	数　量	単位	備　考
準備工		1	式	
地盤改良工	ラボ・共創棟 130kg/m3 W/C:70%	5,174	m3	
	エンジン棟 103kg/m3 W/C:70% ※σ7のため仮予定	3,058	m3	
固化材	固化材		t	
揚重工	支給クレーン		式	
仮設工	給水		式	
	立会			
その他				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火

機械整備

3500　3850　4200　4550　4900　5250

350　700

施工サイクル立会　施工サイクル立会　施工サイクル立会　施工サイクル立会

給水支給(工業用水)　散水車運搬