月　間　工　程　表

令和　8　年　6　月

安全衛生責任者		確　認

工　種	種　別	数　量	単位	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	1 水	備　考
準備工		1	式											改良機プラント搬入													改良機プラント解体									
															改良機プラント組立													改良機プラント搬出								
地盤改良工	中層混合処理工 道路盛土部	2,270	m3															229m3	377m3	335m3	349m3	301m3			321m3	354m3										
固化材	固化材 α:125kg/m3 W/C:150%	ローリー車 301 使用数量	台 t t															4台 29t	4台 47t	3台 42t	4台 44t	3台 38t			4台 40t	3台 44t										
揚重工	支給クレーン 25ｔRC		式											25tRC														25tRC							
仮設工	給水		式													給水																				
	立会															キャリブレーション立会(9:30)						施工サイクル立会10:00～														
																		施工サイクル立会							施工サイクル立会10:00～										
その他																																			