月　間　工　程　表

令和　8　年　8　月

安全衛生責任者		確　認
柳田		佐藤

工　種	種　別	数　量	単位	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月	備　考
準備工		1	式			改良機プラント搬入	改良機プラント組立																改良機プラント解体	改良機プラント搬出											
地盤改良工	中層混合処理工	706	m3					120m3	120m3	休暇前盤下げ対応 改良作業なし										120m3	120m3	110m3	116m3												
固化材	固化材 α:316kg/m3 W/C:124%	ローリー車 236 使用数量	台 t t					3台 38t	3台 38t											3台 38t	3台 38t	3台 35t	3台 37t												
揚重工	支給クレーン 25ｔRC		式			25tRC																		25tRC											
調査工	事後ボーリング	1	箇所																				1.71m(全3.6m)												
仮設工	給水		式				給水配管																												
	立会						施工サイクル立会(10:00) キャリブレーション立会(15:00)																												
その他																																			

夏季休暇期間